



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072970-99/2020	Nº CONVÊNIO P+B 905548/2020	GESTOR MTUR	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRA. TURISTICA	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU não-PAC	
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO		MUNICÍPIO / UF BARRO/CE		LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO-CE	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE BARRO/CE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO	REPASSE 1.441.714,00	CONTRAPARTIDA 6.571,00	INVESTIMENTO 1.448.285,00

Situação do TC/CR/CT: Atrasada	Percentual previsto em: mai-24 75,00%
--	---

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 61.609,28	Contrapartida (R\$) 5.189,51
-------------	---	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Acumulado Anterior: 12,41%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL							1.380.104,72	171.334,65	385.429,49	556.764,14	40,34%	
								Repasse	1.381,49	171,51	385,81	557,32	
								CP. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento	1.381.486,21	171.506,16	385.815,30	557.321,46	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE BARRO-CE	Licitado / Em Execução	10.847,45	m²	2022.04.08.1	2	1.381.486,21	171.506,16	385.815,30	557.321,46	40,34%	

Local: BARRO/CE

Data: 02 de maio de 2024

Responsável Técnico

Nome: Sampson Tavares Teles
Cargo: Engenheiro Civil - CREA/CE nº 343179
ART/RRT Fiscal.: CE20221011799

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Hérciles George Feitosa Albuquerque
Cargo: Prefeito Municipal